



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) IXTAPALUCA, 0015

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	02	01	01	03	02	26 01 02	REHABILITACIÓN DEL PASO PEATONAL SOBRE CAMELLÓN RESIDENCIAL AYOTLA.	SOBRE BOULEVARD CUAUHTÉMOC, CONEXIÓN ENTRE EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI IXTAPALUCA Y LA ZONA INDUSTRIAL DE AYOTLA, IXTAPALUCA, MÉXICO.	1,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,978.48	\$ 21.52	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON BANDA EN DIVERSAS ESCALERILLAS DEL MUNICIPIO IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	EN LAS CALLES: HORTENSIAS, VIOLETA, SAUCES, PINO, RÍO DANUBIO, RÍO NEVA, RÍO DE LA PLATA, RÍO TÍBER, DE RÍO ELBA Y CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CERRADA DIAMANTE, EN LA COLONIA ESCALERILLAS, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 829,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 829,037.96	\$ 12.04	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 02	REMEDIACIÓN DE LA FACHADA DE LA DELEGACIÓN TLAPACOYA	CALLE AMÉRICA LATINA S/NDO. TLAPACOYA CENTRO, IXTAPALUCA, EDO. DE MÉXICO.	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574,036.90	\$ 5,963.10	100%
02	02	01	01	02	01	26 01 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE CEDROS (CERRADAS)	ENTRE CALLE RÍO LERMA Y CUARTO CARRIL COLONIA HORRITOS SANTA BÁRBARA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,173,066.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,172,956.96	\$ 109.73	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 02	AMPLIACIÓN ESCALERA EN LA ESC. PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA" EN EL CONJUNTO URBANO LOS HÉROES.	CALLE LÓPEZ RAYÓN NÚM. 3 LT. 5, CONJUNTO URBANO LOS HÉROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	469	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 370,016.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369,217.80	\$ 798.87	100%
02	02	01	01	02	01	26 01 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE GUADUOLA	DE CALLE EL MOLINO A CALLE AMAPOLA, COLONIA EL MOLINO, IXTAPALUCA, EDO. DE MÉXICO.	450	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 3,454,155.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,450,224.98	\$ 3,930.44	100%
02	02	01	01	04	01	26 01 02	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1RA. ETAPA) LA COLONIA GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	2000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,499,049.03	\$ 950.97	100%
02	02	01	01	03	01	26 01 02	CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL "SAN ISIDRO" Y REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD CUAUHTÉMOC.	BOULEVARD CUAUHTÉMOC, COLONIA ANTONIO TILAPIZAHUAC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	10000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,990,246.95	\$ 9,753.05	100%
02	02	01	01	03	02	25 01 02	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE FRANCISCO VILLA.	CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, SAN FRANCISCO ACUAUTLA CENTRO	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,664,453.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,664,434.89	\$ 18.70	100%
02	02	01	01	03	02	25 01 02	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SAN JOSÉ	DE CALLE CARRIL SAN ISIDRO Y CALLE ENRIQUETA C., FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DE LA PALMA, IXTAPALUCA CENTRO.	1200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 4,604,215.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,603,952.28	\$ 263.47	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) IXTAPALUCA, 0015

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
02	02	01	01	03	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE ENTRE BLVD. PAVIMENTACIÓN CUAUHTÉMOC Y NIÑOS HÉROES, COLONIA SANTA CRUZ TLAPACOYA.	1,000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 5,762,270.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,761,864.54	\$ 405.75	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE DE OYAMELES A PAVIMENTACIÓN JACARANDAS, COLONIA FRACCIONAMIENTO IZCALLI, IXTAPALUCA, EDO. DE MÉXICO	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,695,788.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,692,891.09	\$ 2,897.28	100%
02	02	01	01	03	03	25	01	02	EQUIPAMIENTO, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	200	CONTRATO	ADMINISTRACION	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,998,894.82	\$ 1,105.18	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE REY IZCOATL	1500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,512,158.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,509,370.99	\$ 2,787.94	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SEBASTIAN BACH	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,813,577.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,812,353.58	\$ 1,224.20	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. DE LAS CALLES LUIS CORDOVA REYES Y CLARA CORDOVA.	500	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 368,925.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 367,100.94	\$ 1,824.78	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO ERMILO ABREU.	300	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 348,646.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347,543.38	\$ 1,103.35	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,250,215.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,248,468.65	\$ 1,747.13	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE AGUIRES CORDOVA.	400	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 516,197.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 514,793.62	\$ 1,404.15	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CERRADA CIPRESSES.	200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268,860.98	\$ 1,139.02	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE NAYARIT.	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,107,350.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,104,829.63	\$ 2,520.88	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) IXTAPALUCA, 0015

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE HIDALGO Y CALLE CIRCUNTO DEL SOL, EN EL CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO.	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,358,570.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,358,389.21	\$ 181.77	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CERRADA GUADALUPE.	60	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399,846.42	\$ 153.58	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE FLORES.	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,795,006.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,794,517.41	\$ 488.86	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE BAJA CALIFORNIA SUR.	400	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,348,330.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,347,651.14	\$ 679.11	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE VICENTE GUERRERO.	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,024,003.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,023,867.10	\$ 136.16	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ZARAGOZA.	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,810,186.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,810,122.43	\$ 63.72	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SAUCES.	1000	CONTRATO	LIQUITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 9,994,861.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,994,248.61	\$ 613.01	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE TUCANES.	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,656,332.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,656,227.11	\$ 105.18	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE IXTAPALUCA.	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,172,680.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,171,856.60	\$ 824.15	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	02	REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS ZONAS ALTAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA.	50000	CONTRATO	LIQUITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,999,691.19	\$ 308.81	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) IXTAPALUCA, 0015

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
02	02	01	01	04	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS "AUDITORIO CITLALMINA".	CALLE TLACATEL ESC. GONZALO LÓPEZ CID, COLONIA CITLALMINA, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO.	4,500	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 7,224,075.31	\$ -	\$ -	\$ 7,223,585.27	\$ 490.04	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE INMUEBLES ESCOLARES EN DIVERSOS PLANTELES EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO.	4200	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 7,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,349,951.37	\$ 48.63	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	02	REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE HIDALGO.	ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN IXTAPALUCA CENTRO, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO.	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,675,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,672,593.07	\$ 2,406.93	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN WENCESLAO VICTORIA SOTO.	ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO 18 DE MARZO, COLONIA LUIS CORDOVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 4,601,379.38	\$ -	\$ -	\$ 4,599,561.55	\$ 1,817.83	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARGARITA MORÁN VELIZ	EN DOS TRAMOS DE CALLE 3 DE MARZO A BARRANCA Y DE CALLE 2 DE MARZO A CIRCUITO WENCESLAO VICTORIA SOTO, COLONIA LUIS CORDOVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	1000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 8,239,482.00	\$ -	\$ -	\$ 8,237,178.32	\$ 2,303.68	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	02	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO PARA REFUGIO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	CALLE SIN NOMBRE DENOMINADA MONTERREY ESQUINA CON CALLE DENOMINADA CAOBA, COLONIA EL OCOTE.	1000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,448,011.09	\$ 1,988.91	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL	CONDOMINIO CAPILLA III Y IV, IXTAPALUCA, MÉX.	450	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,700.44	\$ 299.56	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ FRÍO DE JUÁREZ, VASCONCELOS	CALLE DE LAS GRANIAS S/NO. PUEBLO DE RÍO FRÍO DE JUÁREZ, IXTAPALUCA, MÉX.	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,787,625.77	\$ -	\$ -	\$ 1,716,838.82	\$ 70,786.95	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES	CALLE 14 DE SEPTIEMBRE S/NO. COLONIA HORNOS DE SAN FRANCISCO	220	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,750.48	\$ 249.52	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CIRCUITO DEL SOL	ENTRE CALLE TORNAO Y CALLE VENTISCA, C.U. CIUDAD CUATRO VIENTOS	453	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,617,688.90	\$ -	\$ -	\$ 3,617,650.70	\$ 38.20	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) IXTAPALUCA, 0015

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE NEZAHUALCOYOTL	ENTRE CALLE PÁNFILO MARTÍNEZ Y BARRANCA COLONIA AMPLIACIÓN 6 DE JUNIO DE NEZAHUALCOYOTL	177	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,529,707.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,529,485.90	\$ 221.41	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MARCO ANTONIO SOSA	ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE PALMAS Y CALLE 18 DE AGOSTO COLONIA RICARDO CALVA REYES.	650	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 5,217,290.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,217,092.75	\$ 197.30	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CAMINO REAL	ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE SAN RAFAEL COLONIA AMPLIACIÓN MORELOS	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 5,462,571.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,462,430.07	\$ 141.10	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE VARIAMA	ENTRE CALLE ESPARTACO Y CALLE ACROPOLIS, COLONIA ESPARTACO	350	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,569,056.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,562,988.20	\$ 6,068.41	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE GUAYABA	ENTRE TERCER CARRIL Y CUARTO CARRIL COLONIA HORNO DE SANTA BÁRBARA	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,105,797.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,101,544.63	\$ 4,252.51	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PEDRO SALAZAR	ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA	550	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,427,567.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,426,503.75	\$ 1,063.79	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CIUDAD VICTORIA	ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE CHIAPAS, COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO VICTORIA	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 4,808,306.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,805,142.27	\$ 3,164.72	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	ENTRE CAMINO VIEJO A COATEPEC Y CERRADA SIN NOMBRE, COLONIA HORNO DE SAN FRANCISCO.	350	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,474,045.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,473,499.37	\$ 546.15	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE FRANCISCO VILLA	ENTRE CALLE AGRARIISMO Y CALLE AGRICULTURA COLONIA TLALPZAHUAC	1100	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 7,167,106.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,159,419.42	\$ 7,686.66	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN DIVERSAS LOCALIDADES DE IXTAPALUCA	DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999,961.12	\$ 38.88	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL	CALLE 14 DE SEPTIEMBRE S/N.O. COLONIA HORNO DE SAN FRANCISCO	370	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 765,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 764,816.10	\$ 183.90	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE PROGRESO	ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE REFORMA, COLONIA TOMAS DE AYOTLA	400	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,859,858.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,849,438.75	\$ 10,419.39	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DE LAS ROSAS	ENTRE CALLE ÁNGEL RODRÍGUEZ LEYVA Y CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO, COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,091,118.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,090,791.22	\$ 327.34	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) IXTAPALUCA, 0015

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ENTRE CALLE PAVIMENTACIÓN CON BUGAMBILIA Y CONCRETO ASFÁLTICO SATURNINO CEDILLO, DE CALLE ESPERANZA RAMÍREZ COLONIA AYOTLA CENTRO	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,483,858.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,152,703.30	\$ 331,155.53	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ENTRE CALLE PAVIMENTACIÓN CON Y CALLE CONCRETO ASFÁLTICO ALLENDE, COLONIA DE CALLE CERRADA TLALPZAHUAC ZARAGOZA	610	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,134,583.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,133,580.82	\$ 1,002.98	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ENTRE CALLE PAVIMENTACIÓN CON 71 DE CONCRETO ASFÁLTICO MARZO Y CALLE EIDAL, DE CALLE CEDROS COLONIA LA VIRGEN, IXTAPALUCA, EDO. DE MÉXICO	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,153,003.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,147,379.14	\$ 5,624.45	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ENTRE CALLE PAVIMENTACIÓN CON ZARAGOZA Y BOULEVARD CONCRETO ASFÁLTICO SAN BUENAVENTURA, DE CALLE CAPULÍN COLONIA LA VIRGEN	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 3,011,483.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,006,065.44	\$ 5,418.54	100%
02	01	03	01	01	01	11	01	01	MANTENIMIENTO DE TODO EL MUNICIPIO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN TODO EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	100,000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,998,221.26	\$ 1,778.74	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	1,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 442,501.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,674.62	\$ 1,827.16	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	1,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 442,501.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,674.64	\$ 1,827.15	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE CERRADA TAMARINDO DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+126, EN GEOVILLAS IXTAPALUCA 2000.	120	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 851,206.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 849,606.49	\$ 1,599.87	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE DE 1 DE MARZO AL LÍMITE DEL POLÍGONO DE LA COLONIA EL PILAR, DE OCTUBRE DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+185, EN EL PILAR, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO.	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,723,458.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,722,263.41	\$ 1,194.93	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ATZATACATI DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+131.40, EN AMPLIACIÓN 6 DE JUNIO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,555,351.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,515,949.97	\$ 39,402.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ESMERALDA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+117.87, EN LOMAS DE AYOTLA, ESTADO DE MÉXICO.	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,051,355.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051,347.61	\$ 7.89	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ZAFIRO DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+035 EN LOMAS DE AYOTLA, ESTADO DE MÉXICO.	60	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 270,192.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,031.59	\$ 5,160.47	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) IXTAPALUCA, 0015

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
			(3)			(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ENTRE MAZATECAS Y TEOTIHUACÁN DEL CAD. D-400 AL D-540.70, DE LA AMPLIACIÓN DE LA CORDOVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO	ENTRE CALLE MAZATECAS Y COLONIA LUIS CORDOVA REYES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO	1,000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 7,276,092.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,274,858.83	\$ 1,233.81	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PATINAJE Y RAMPAS, EN LA LOCALIDAD DEL C.U. GEOVILLAS SAN JACINTO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	VÍA INTERNA DE CONDOMINIO LOTE 15, C.U. GEOVILLAS SAN JACINTO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.	350	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$ 7,276,092.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,274,858.83	\$ 1,233.81	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PONIENTE 1, EN LA COLONIA LA GUADALUPANA	CALLE PONIENTE 1, COLONIA LA GUADALUPANA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO	50	CONTRATO	ADIUDICACIÓN DIRECTA	\$ 112,993.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,978.50	\$ 15.01	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PONIENTE 2, EN LA COLONIA LA GUADALUPANA	CALLE PONIENTE 2, COLONIA LA GUADALUPANA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO	50	CONTRATO	ADIUDICACIÓN DIRECTA	\$ 112,993.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,978.50	\$ 15.01	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 LIC. FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. OMAR GUERRERO MENDOZA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 ING. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



NOTA: LOS IMPORTES DE LA COLUMNA "MONTO POR EJERCER" CORRESPONDEN A LA DIFERENCIA SEGÚN INDICA EL INSTRUCTIVO, SIN EMBARGO CABE ACLARAR QUE AUNQUE PRESENTE CIFRAS, LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE PAGARON EN EL 100% DE LOS CASOS.